

27.04.2017r.

### Realizacja projektu

Gmina Ujazd realizuje projekt pn. „**Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzyńki wraz z zagospodarowaniem terenu**” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Obecnie trwają intensywne prace budowlane przy termomodernizacji i przebudowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzyńki wraz z zagospodarowaniem terenu. Do tej pory zrealizowano następujący zakres rzeczowy robót:

Roboty ogólnobudowlane:

- wykonano roboty rozbiórkowe, murowe, oraz montaż nadproży – stan zawansowania robót w 90%,
- wykonano posadzki (wylewki) z izolacją cieplną oraz bez izolacji cieplnej wykonano – stan zawansowania robót w 100%,
- ułożono płytki ceramiczne na ścianach i podłogach w pomieszczeniach kuchni, sanitariatów oraz w pokoju zebrań i kotłowni – stan zawansowania robót w 50%,
- przebudowano kominy – stan zawansowania robót w 100%,
- wykonano demontaż stolarki zewnętrznej drzwiowej i okiennej oraz zamontowano nową stolarkę zewnętrzną okienną z PCV oraz drzwiową aluminiową – stan zawansowania robót w 100%,
- wykonano elementy dachu na części niższą - stan zawansowania robót w 90%,
- wykonano izolacje przeciwwilgociową oraz cieplną ścian fundamentowych – stan zawansowania robót w 100%,
- zamontowano parapety wewnętrzne – stan zawansowania robót w 80%,
- wylano stopy fundamentowe oraz zamontowano kotwy pod montaż słupów konstrukcji zadaszenia tarasu oraz wykonano podbudowę z kruszywa pod ułożenie tarasu z elementów betonowych,

Zjazd i utwardzenie terenu:

- wykorytowano teren oraz ułożono podbudowę zasadniczą z kruszywa na terenie dróg i placów wewnętrznych.

Instalacje elektryczne i fotowoltaika

- dokonano demontażu istniejącej instalacji elektrycznej oraz ułożono nową instalację w obiekcie – stan zawansowania robót w 90%,
- zamontowano zwody pionowe instalacji odgromowej stan zawansowania robót w 70%,

Przyłącze kanalizacyjne:

- wykonane zostało przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne (szambo)- stan zawansowania robót 100%,

Instalacja wentylacji, wod-kan i c.o.

- dokonano demontażu istniejącej instalacji wod-kan oraz c.o. – stan zawansowania robót w 100%,
- w obiekcie została rozprowadzona nowa instalacja wod-kan oraz c.o.– stan zawansowania robót w 70%,
- w pomieszczeniach sanitariatów została rozprowadzona instalacja wentylacji – stan zawansowania robót 30%,

Pompa ciepła:

- zdemontowano istniejący kocioł wraz z osprzętem i istniejącą instalacją z rur stalowych,
- ułożono i zasypano zewnętrzną instalację (przyłącze c.o.) do pompy ciepła,
- wykonano podbudowę z kruszywa pod fundament na którym posadowiona zostanie pompa ciepła.

[www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl)