

USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Sławomir Dula
97-200 Tomaszów Maz. ul. B. Głowackiego 39/43 m. 23

TEMAT : ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH
WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

ADRES: 97-225 Ujazd gm. Ujazd.
ul. Rokicińska 6 /dz. nr ewid. 54,55,56 - obręb Ujazd/

INWESTOR: Urząd Gminy w Ujeździe
97-225 Ujazd
ul. Pl. Kościuszki nr 6

OPRACOWANIE: INFOMACJA BIOZ

- Informację sporządził projektant: mgr inż. Sławomir Dula
upr. UAN.IV.7342/58/91
spec. konstrukcyjno-budowlana

Data: maj 2009 r.

1. OPIS.

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia projektowanej budowy boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza przy Zespole Szkół w Ujeździe gm. Ujazd, ul. Rokicińska 6 /dz. nr ewid. 54,55,56 - obręb Ujazd/

1.1. ZAKRES ROBÓT

Przedmiotowa budowa wykonana będzie na terenie zaplecza Zespołu Szkół w Ujeździe gm. Ujazd, ul. Rokicińska 6 /dz. nr ewid. 54,55,56 - obręb Ujazd/

Zakres robót:

- prace budowlane: zagospodarowanie placu budowy, prace ziemne, zbrojarskie, betoniarskie, malarskie, drogowe i montażowe.

1.2. WSKAZANIE ZAGROŻEŃ

W związku z przewidywanym podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa pracowników, oraz osób trzecich, przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie.

Przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa:

- upadek z wysokości pracowników,
- możliwość upadku przedmiotów i materiałów z wysokości na teren przyległy.

1.3. WSKAZANIE SPOSOBU ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM.

Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonanym przez kierownika budowy.

Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej – kierownika budowy, przestrzegając przepisów bhp, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dn. 06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz. z 2003r.).

Przed przystąpieniem do pracy pracownicy muszą przejść przeszkolenie ogólne BHP tzw. Instruktaż ogólny, a także instruktaż stanowiskowy z następującego zakresu robót:

- roboty ziemne,
- prace prowadzone na rusztowaniach,
- roboty montażowe, elektryczne i instalacyjne,
- prace spawalnicze i ślusarskie,
- prace malarskie.

Dozór techniczny budowy obowiązany jest do przeprowadzenia stanowiskowych szkoleń BHP pracowników przed każdą zmianą stanowisk pracy z uwzględnieniem następujących prac:

- roboty ziemne
- ustawianiu rusztowań i praca na nich

- roboty montażowe
- prace związane z zabezpieczeniem terenu na którym prowadzone będą roboty, przed dostępem osób niepowołanych.

Do robót stwarzających szczególnie duże zagrożenie dla osób zatrudnionych zalicza się prace ziemne przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej i wodociągu, oraz prace związane z montażem kontenerowego budynku zaplecza, a także słupów i opraw oświetleniowych (wysokość słupów 10 m)

W związku z faktem , że część lub całość prac budowlanych może być wykonywana podczas roku szkolnego, należy zapewnić:

- bezkolizyjność w/w robót w stosunku do terenu szkoły,
- możliwość ewakuacji oraz dojazdu pojazdów pogotowia i straży pożarnej do każdego miejsca realizowanych robót,
- należy oznakować drogi ewakuacyjne, zabezpieczyć przejścia oraz teren wykonywanych prac przed dostępem osób nieupoważnionych

UWAGI:

- 1) Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
- 2) Stosowanie środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.
- 3) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
- 4) Ze względu na konieczność prowadzenia prac w rejonie przebiegu instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, prace należy prowadzić w sposób który nie spowoduje uszkodzenia w/w instalacji.
- 5) Kierownik budowy obowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ dla powyższej inwestycji.

Opracował: